

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020,
dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021**

Thực Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND thị xã Quảng Trị, về triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, Quá trình thực hiện UBND thị xã báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND thị xã Quảng Trị, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND, ngày 27/12/2019, trong đó:

+ *Phân bổ 9.617 triệu đồng cho 16 công trình đã hoàn thành, bao gồm:*

- Trường Mầm non Thành Cổ, Trường Mầm non Hoa Phượng; Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường Mầm non Hương Sen; Cổng, tường rào trụ sở Công An (Hỗ trợ); Đối ứng dự án ODA; Chống úng cục bộ tổ 5, KP 4 - Phường 1; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tây Phan Bội Châu; Cơ sở hạ tầng khu quy hoạch bố trí tái định cư của dự án tuyến đường tránh QL 1A; Trụ sở làm việc Thị ủy - Phòng họp; Trụ sở UBND phường 1; Trụ sở UBND phường 2; Trụ sở UBND phường 3; Trụ sở UBND xã Hải Lệ; Nâng cấp cải tạo trụ sở UBMT thị xã; Trung tâm thể thao xã Hải Lệ.

+ *Phân bổ 30.490 triệu đồng cho 11 công trình chuyển tiếp, bao gồm:*

Hệ thống thoát nước thải Chợ thị xã, Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị; Mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã; Đường Nguyễn Bình Khiêm; Đường giao thông khu dân cư Bàu De (Đường Trần Cao Vân); Đường giao thông phường An Đôn; Khu đô thị Võ Thị Sáu (GD 2); Cổng điện tử trang trí ngang đường; Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ; Nâng cấp trụ sở Thị ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

+ *Phân bổ 12.321 triệu đồng cho 11 công trình, đề án khởi công mới, bao gồm:*

- Xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường tránh thị xã Quảng Trị đến cầu qua kênh chính Nam Thạch Hãn; Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía tây đường Nguyễn Trường Tộ; Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi - Nguyễn Viết Xuân; Cải tạo, chỉnh trang hồ trồng cây đường Trần Hưng Đạo; Nhà Văn hóa KP7-Phường 3; Chống úng cục bộ; Bê tông hóa giao thông nội phường; Điện chiếu sáng hẻm kiệt; Trụ sở làm việc các phòng ban; Khu dân cư Lượng thực Triệu Hải-GD 3; Hạ tầng trồng cây dược liệu, cây ăn quả.

Trong đó, có 3 công trình dự kiến khởi công mới trong năm 2020 đã không triển khai thực hiện (*Khu quy hoạch dân cư công ty lương thực, Hạ tầng trồng cây ăn quả, trụ sở làm việc các phòng ban*) với tổng số vốn được bố trí: **4.980** triệu đồng.

+ *Thực hiện một số nội dung khác* (GPMB, Chuẩn bị đầu tư, Quy hoạch, quyết toán vốn đầu tư, đấu giá,...): 6.096 triệu đồng

1. Về nguồn vốn

Tổng kế hoạch vốn nguồn phân cấp thị xã cân đối là **58.524 triệu đồng**, trong đó: Nguồn XDCB tập trung: 4.605 triệu đồng; khai thác quỹ đất: 35.494 triệu đồng; Đấu giá tài sản: 18.425 triệu đồng.

Kết quả thực hiện đến nay:

- Nguồn XDCB tập trung: 4.605 triệu đồng đã được UBND tỉnh phân bổ đủ từ đầu năm.

- Nguồn khai thác quỹ đất đã thực hiện (*3 đợt*): 49.927 triệu đồng, trong đó: NS thị xã được hưởng (*90%*): **44.930** triệu đồng, vượt 9.436 triệu đồng so với kế hoạch

- Về nguồn thu đấu giá tài sản: Căn cứ giá khởi điểm của 5 tài sản thì tổng giá trị là **32.272** triệu đồng. Do việc thực hiện các quy trình về đấu giá tài sản quá nhiều bước, lấy ý kiến tham gia của nhiều sở ngành nên thời gian thực hiện khá dài. Hiện nay, Sở Tài chính đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm. Vì vậy, thời gian tổ chức đấu giá các tài sản thực hiện trong năm 2020, nguồn thu phục vụ cho kế hoạch đầu tư năm 2021.

2. Tình hình triển khai thực hiện các công trình

Bên cạnh triển khai thi công các công trình mới, thị xã đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, trong đó có một số công trình trọng điểm như: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị, Khu đô thị Võ Thị Sáu (GD 2), đường giao thông phường An Đôn. Đến nay, đã có 8/11 công trình chuyển tiếp sang năm 2020 đã cơ bản hoàn thành.

Bên cạnh đó, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, thị xã đã triển khai thi công 3 công trình mới là: Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn qua trung tâm thị xã Quảng Trị; Kè chống sạt, lở khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn hạ lưu cầu Ngô Quyền (*Tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng. NS tỉnh bố trí: 1,9 tỷ đồng*); Hệ thống điện trang trí đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Cầu Thạch Hãn (*Tổng mức đầu tư 3,7 tỷ đồng. NS tỉnh bố trí: 3,4 tỷ đồng*)

3. Tình hình bố trí vốn cho các công trình ước thực hiện đến 31/12/2020

Căn cứ kế hoạch đầu tư công 2019 - 2020, thì tất cả công trình đều đã được bố trí đủ vốn theo quyết định phê duyệt. Qua rà soát, hiện nay còn 15 công trình chưa bố trí đủ vốn (*so với tổng mức đầu tư được phê duyệt*), trong đó: có 10 công trình đã hoàn

thành nhưng chưa bố trí đủ vốn (*thiếu 2.695 triệu đồng*); 5 công trình chuyển tiếp sang thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Số công trình chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 5 công trình bao gồm:

(1). Công trình: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị:

Có tổng mức đầu tư là 119.679 triệu đồng, trong đó: giá xây lắp: 76.994 triệu đồng. Tổng số vốn đã bố trí đến nay là: 69.000 triệu đồng. Số vốn còn thiếu: 50.000 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh: 11.000 triệu đồng; Ngân sách thị xã: 39.000 triệu đồng.

Hiện nay, có 2 tuyến đường thuộc dự án đã được Sở giao thông thực hiện với giá trị xây lắp là: **4.693** triệu (*Đường Lý Thái Tổ: 2.894 triệu, Đường Trần Bình Trọng: 1.799 triệu*); Đường Phú Lệ sẽ sử dụng nguồn vốn Lramp và các nguồn tỉnh hỗ trợ khác để thực hiện với giá trị xây lắp là: **6.782** triệu. Số kinh phí dự kiến không thực hiện là: **11.475** triệu. Căn cứ Thông báo số 51/TB-UBND ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh, ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ thêm trong giai đoạn 2021-2025 là: 20.000 triệu đồng.

Như vậy, số kinh phí dự kiến mà ngân sách thị xã phải bố trí giai đoạn 2021 – 2025 là: $39.000 - 20.000 - 11.475$ triệu = **7.525 triệu đồng**.

(2). Khu đô thị mới Võ Thị Sáu (GD 2):

Có tổng mức đầu tư là 37.026 triệu đồng. Tổng số vốn đã bố trí đến hết năm 2020 là: 21.370 triệu đồng. Số vốn còn thiếu: **15.656** triệu (*dự kiến bố trí đủ trong năm 2021 để quyết toán dự án*)

(3). Cụm công nghiệp Hải Lệ; Hạng mục: San nền:

Có tổng mức đầu tư (*sau khi điều chỉnh*): 13.294 triệu đồng. Tổng số vốn đã bố trí đến hết năm 2020 là: 7.100 triệu đồng. Số vốn còn thiếu: **6.194** triệu.

(4). Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía Tây Nguyễn Trường Tộ:

Có tổng mức đầu tư là 7.876 triệu đồng. Tổng số vốn đã bố trí đến hết năm 2020 là: 3.000 triệu đồng. Số vốn còn thiếu: **4.876** triệu đồng

(5). Kênh tiêu Như Lệ (do UBND tỉnh quyết định đầu tư):

Có tổng mức đầu tư là 6.915 triệu đồng, trong đó: NS tỉnh đã bố trí: 5.320 triệu; NS thị xã đối ứng để thực hiện công tác GPMB: **1.595** triệu

Như vậy, tổng mức đầu tư còn lại chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 là: $7.525 + 15.656 + 6.194 + 4.876 + 1.595 = 35.846$ triệu đồng

4. Về cân đối nguồn vốn đầu tư

Hiện nay, nguồn khai thác quỹ đất đã thực hiện (3 đợt): **49.927** triệu đồng, trong đó: NS thị xã được hưởng (90%): **44.930** triệu đồng, vượt **9.436** triệu đồng so với kế hoạch (*chưa kể nguồn thu từ giao đất bổ sung*). UBND thị xã sẽ chỉ đạo các đơn vị rà

soát, trình HĐND thị xã cho điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 từ nguồn vượt thu khai thác quỹ đất sang nguồn thanh lý tài sản do tiến độ đấu giá thực hiện chậm.

Ngoài ra, với số vốn đã bố trí trong năm 2020 nhưng không giải ngân là: **6.480** triệu đồng (bao gồm 4.950 triệu bố trí cho 3 công trình không thực hiện, 1.500 triệu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư). Vì vậy, tổng số vốn còn thiếu so với nhu cầu là: $18.425 - 9.436 - 6.480 = 2.509$ triệu đồng.

Số kinh phí còn thiếu, UBND thị xã sẽ báo cáo HĐND thị xã cho tạm dừng thực hiện một số hạng mục công trình của Dự án: Nâng cấp đường giao thông đô thị, những hạng mục đó sẽ ưu tiên triển khai trong năm 2021.

5. Tình hình giải ngân vốn

Công tác giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo, thực hiện giải ngân ngay khi có nguồn. Tuy nhiên, do nguồn đấu giá thanh lý tài sản chưa thực hiện được, nguồn thu từ khai thác quỹ đất (đợt 3) chỉ mới được 1 phần. Vì vậy, tỷ lệ giải ngân so với KH không cao. Đến nay, đã giải ngân được 26.775/58.524 triệu, 45,7%, trong đó: Nguồn NS cân đối đã giải ngân: 3.036 triệu/4.605 triệu, đạt tỷ lệ 65,9%; Nguồn khai thác quỹ đất đã giải ngân: 22.031 triệu/35.494 triệu, đạt tỷ lệ 66,1; Nguồn thanh lý tài sản đã giải ngân: 1.708 triệu/18.425 triệu, đạt tỷ lệ 9,3%. Dự kiến trong thời gian tới sẽ hoàn thành 100% việc giải ngân đối với 2 nguồn: NS cân đối, khai thác quỹ đất.

6. Những khó khăn và tồn tại

- Do Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 có nhiều nội dung mới nên gặp nhiều lúng túng, việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2021 chậm hơn so với quy định.

- Công tác đấu giá thanh lý tài sản một số trụ sở còn chậm so với kế hoạch do vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan. Điều đó làm cho việc phân bổ nguồn cho các công trình gặp khó khăn.

7. Một số kiến nghị đề xuất

Do nguồn thu từ đấu giá thanh lý tài sản năm 2020 không thực hiện được và sẽ đưa vào cân đối trong kế hoạch đầu tư năm 2021. Trong lúc đó, nguồn thu từ đấu giá khai thác quỹ đất năm 2020 đã vượt 9.436 triệu đồng so với kế hoạch. Vì vậy, UBND thị xã kính đề nghị HĐND thị xã cho điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019 -2020, trong đó: Điều chỉnh tăng nguồn khai thác quỹ đất, điều chỉnh giảm nguồn thanh lý tài sản và điều chỉnh kế hoạch vốn bố trí của một số công trình.

II. Về kế hoạch đầu tư năm 2021

1. Nguyên tắc lập kế hoạch:

1.1 Căn cứ

- Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTNQH14 ngày 8/7/2020 của UBND Quốc hội quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

- Căn cứ Công văn số 5006/BKHĐT – TH ngày 4/8/2020 của Bộ Kế hoạch – Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Căn cứ nguồn lực địa phương bao gồm: Dự kiến nguồn vốn tỉnh phân cấp thị xã quản lý, kế hoạch khai thác quỹ đất, kế hoạch đấu giá tài sản.

- Căn cứ các quy hoạch, kế hoạch, chủ trương về phát triển kinh tế xã - hội đã được UBND thị xã phê duyệt;

1.2 Lĩnh vực ưu tiên

- Ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ phê duyệt, công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

- Các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt trong giai đoạn 2019 – 2020 chưa thực hiện chuyển sang giai đoạn 2021 – 2025.

- Các chương trình, Đề án đã được HĐND thị xã phê duyệt

- Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch. Vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình dự kiến khởi công giai đoạn 2022 - 2025.

- Phần còn lại bố trí đầu tư xây dựng mới.

2. Dự kiến nguồn thu

2.1 Đối với nguồn Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí (Tăng 10% so với bình quân của giai đoạn 2016 - 2020): Dự kiến 6.300 triệu đồng.

2.2 Về nguồn khai thác quỹ đất

Dự kiến quỹ đất còn lại để đưa vào khai thác năm 2021 với số thu ước đạt **40.000** triệu đồng, đưa vào cân đối: 36.000 triệu đồng.

2.2 Về nguồn thanh lý tài sản

- Tổng giá trị thu được từ bán đấu giá các tài sản ước thực hiện là: 55.200 triệu đồng, trong đó

+ Đã thẩm định giá khởi điểm 5 tài sản, dự kiến tổ chức đấu giá trong năm 2020: 32.200 triệu

+ Dự kiến đấu giá thêm 2 tài sản trong năm 2021 (Phòng QLĐT, Ki ốt thị ủy): 23.000 triệu.

Tuy nhiên, việc đấu giá thành công 100% các tài sản có thể không thực hiện được. Dự kiến nguồn thu từ đấu giá thanh lý tài sản chỉ từ 33.000 đến 35.000 triệu đồng. Từ nguồn thu này, thực hiện phân bổ: Hoàn trả lại nguồn đã chi trong kế hoạch đầu tư năm 2019: 8.575 triệu; Còn lại cân đối năm 2021: 24.000 triệu đồng

Như vậy, dự kiến nguồn vốn đầu tư phân cấp thị xã cân đối năm 2021 khoảng: 66.300 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí: 6.300

triệu đồng; Khai thác quỹ đất năm 2021: 36.000 triệu đồng; Thanh lý tài sản: 24.000 triệu đồng

3. Dự kiến phân bổ như sau

Công trình hoàn thành trong năm 2020 nhưng chưa được bố trí đủ vốn: 2.695 triệu đồng

Công trình chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021 - 2026: 28.000 triệu đồng

Các công trình dự kiến khởi công mới năm 2021: 32.450 triệu đồng

Thực hiện một số nhiệm vụ khác (Quy hoạch, đấu giá, GPMB...): 3.155 triệu đồng

4. Danh mục công trình dự kiến đầu tư năm 2021: (Phụ biểu kèm theo)

Trên đây là tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2020, và dự kiến kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021, UBND thị xã báo cáo trình HĐND thị xã. Báo cáo này thay thế báo cáo 195/BC-UBND ngày 5/10/2020. *kw*

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- TT HĐND thị xã;
- CT, PCT, UV UBND thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mai Anh

DỰ KIẾN PHÂN BỐ VỐ KẾ HOẠCH NĂM 2021 CỦA NHỮNG CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, CHUYÊN TIẾP

(Kèm theo báo cáo số **244** /BC-UBND ngày **30** tháng **10** năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

BIỂU 1

ĐVT: Triệu đồng



T T	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế bố trí đến 31/12//2020					Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư	Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2021	Ghi chú
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Chia theo nguồn vốn				Tổng số vốn phân bổ đến hết năm 2020			
					XDCB tập trung	Thu tiền sử dụng đất	Thanh lý tài sản	Ngân sách tỉnh				
	TỔNG CỘNG			205.736	3.230	63.513	28.977	27.680	118.080	81.695	30.695	
1	CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH			20.946	2.830	7.943	3.477	3.360	17.610	2.695	2.695	
1	Hệ thống thoát nước dọc đường Trần Bình Trọng (đoạn từ cầu qua kênh Nam Thạch Hãn đến đường tránh QL1A)	2020-2021	1157/QĐ-UBND ngày 31/10/2019	1.367		316	500		816	551	551	
2	Công trình: Hệ thống điện trang trí đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ	2019-2020	930/QĐ-UBND ngày 16/9/2020	3.698				3.360	3.360	338	338	
3	Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi- Nguyễn Viết Xuân	2020	1133/QĐ-UBND ngày 29/10/2019	802		500			500	302	302	
4	Đường giao thông khu dân cư Bàu De (Đường Trần Cao Vân)	2019-2021	1431/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	799	300	400			700	99	99	
5	Đường Nguyễn Bình Khiêm	2016-2020	191/QĐ-UBND ngày 01/3/2016	3.144	900	1.585			2.485	243	243	Giảm tổng mức đầu tư còn 2,728 triệu đồng
5	Cải tạo, chỉnh trang hồ trồng cây đường Trần Hưng Đạo	2020	1157/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	725		500			500	225	225	
6	Cổng trang trí điện tử ngang đường	2019-2020	1410/QĐ-UBND ngày 26/10/2018	1.180		600	500		1.100	80	80	

T T	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Lũy kế bố trí đến 31/12//2020					Số vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư	Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2021	Ghi chú
			Số QĐ, ngày tháng, năm, ban hành	Tổng mức đầu tư	Chia theo nguồn vốn				Tổng số vốn phân bổ đến hết năm 2020			
					XDCB tập trung	Thu tiền sử dụng đất	Thanh lý tài sản	Ngân sách tỉnh				
7	Nhà văn hóa khu phố 7 - Phường 3	2020	1154/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	1.048		700			700	123	123	Nhân dân đóng góp 225 triệu
8	Cải tạo sửa chữa Trụ sở UBND xã Hải Lệ	2017-2019	1447/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; QĐ điều chỉnh: 30/QĐ-UBND ngày 9/1/2019	1.666	200	690	300		1.190	476	476	
9	Trụ sở UBND Phường 3	2017-2020	1405/QĐ-UBND ngày 19/10/2017; QĐ điều chỉnh 1250/QĐ-UBND ngày 28/11/2019	4.850	800	1.803	1.997		4.600	250	250	
10	Trụ sở UBND Phường 2	2017-2019	1271/QĐ-UBND ngày 26/10/2016; QĐ điều chỉnh 673/QĐ-UBND ngày 17/7/2020	1.667	630	849	180		1.659	8	8	
II	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP			184.790	400	55.570	25.500	24.320	100.470	79.000	28.000	
1	Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị	2018-2022	275/QĐ-UBND ngày 06/02/2018	119.679		26.500	23.500	19.000	69.000	50.679	5.000	Năm 2021 NS Tỉnh dự kiến phân bổ 11 tỷ
2	Cơ sở hạ tầng khu đô thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)	2018-2020	1423/QĐ-UBND ngày 26/10/2020	37.026		20.370	1.000		21.370	15.656	15.000	Để kết thúc dự án
3	Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ	2019-2021	1161/QĐ-UBND ngày 30/10/2019	7.876		3.000			3.000	4.876	3.000	
4	Cụm Công nghiệp Hải Lệ; Hạng mục: San nền	2017-2022	QĐ 691/QĐ-UBND ngày 31/5/2018	13.294	400	5.700	1.000		7.100	6.194	4.000	
5	Kênh tiêu Như Lệ (đối ứng với nguồn tỉnh để phục vụ công tác GPMB)	2019-2020	1307/QĐ-UBND ngày 30/5/2019	6.915				5.320		1.595	1.000	



DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số 211/BC - UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND thị xã Quảng Trị)

BIỂU 2

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Chủ đầu tư	Nội dung, quy mô đầu tư	Sự cần thiết phải đầu tư	Tổng mức đầu tư	Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2021	Ghi chú
	Tổng số						32.450	
A	Công trình HĐND thị xã đã quyết định đầu tư giai đoạn 2019 - 2020					10.000	4.980	
1	Trụ sở làm việc các phòng ban	2021-2022	"	Nhà 3 tầng, Tổng DT xây dựng 800m ² , ga ra, công, tường rào, sân	Bố trí nơi làm việc mới cho cán bộ công chức các đơn vị: TC - KH, Kinh tế, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ	7.000	3.000	
2	Hạ tầng trồng cây dược liệu, cây ăn quả					2.000	1.000	
3	Khu dân cư Lượng thực Triệu Hải – GD 3;					1.000	980	
B	Các công trình dự kiến cấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021						27.470	
I	Công trình do thị xã là chủ đầu tư					131.900	23.620	
1	Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (Giai đoạn 1)	2021-2024	Ban QLDA ĐTXD&PT QĐ thị xã	Tổng diện tích 13,28 ha. Xây dựng 3.509 m đường giao thông có mặt cắt từ 12,5 m đến 20,5 m. Đường ống thoát nước 5.700 mét. 1 cầu qua kênh thủy lợi. Sân nền 7,36 ha. Đường ống cấp nước 4.400 m. Hệ thống điện cao, hạ thế, Trạm biến áp, điện chiếu sáng.	Tạo nguồn thu chủ yếu để xây dựng các công trình giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn thu dự kiến 220 tỷ đồng	118.000	19.020	

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Chủ đầu tư	Nội dung, quy mô đầu tư	Sự cần thiết phải đầu tư	Tổng mức đầu tư	Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn năm 2021	Ghi chú
2	Đường giao thông KP1 - KP3 Phường An Đôn	2021-2023	"	Xây dựng tuyến đường BTXM dày 18 cm, mặt cắt 7 m (1+5+1) dài 1.450 mét. Tuyến đường bê tông nhựa, mặt cắt 8 m (1+6+1) dài 483 mét. Điện chiếu sáng lắp trên cột điện hạ thế có sẵn 27 cột dài 775 mét.	Nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phường An Đôn	10.400	3.000	
3	Nghĩa địa nhân dân (khu quy hoạch nghĩa địa thị xã tại xã Hải Lệ	2021-2022	"	San mặt bằng 1,5 ha, đường nội bộ bê tông xi măng dài 500 mét	Phục vụ cho công tác GPMB khu quy hoạch thượng lưu cầu Thành Cổ (Ngoài khu kinh tế Bắc Thành Cổ)	1.500	500	
4	Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực đường Lý Thái Tổ - Lê Quý Đôn	2021	"	Chiều dài tuyến 150 m. Công bê tông ly tâm đường kính 800, hoàn trả mặt đường nhựa	Nhằm kết nối hệ thống thu gom nước mặt vào hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo, giải quyết tình trạng nước không thoát được khi có mưa	600	300	
5	Hệ thống thoát nước khu dân cư dân cư Bàu Chấu (Đường Phan Châu Trinh ra sông Thạch Hãn)	2021	"	Chiều dài tuyến 150 m. Công bê tông ly tâm đường kính 1.000	Nhằm thoát nước cho các hộ dân cư của khu phố 1, 2 phường 3	600	300	
6	Vĩa hè đường Hai Ba Trưng đoạn qua trường THPT thị xã Quảng Trị, Phường 3, Trường PTDT Nội Trú, Di tích lịch sử Trường Bồ Đề	2021	"	Diện tích lát vĩa hè bằng gạch Tazzero khoảng 1200m ²	Nhằm từng bước chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan sạch đẹp khu vực liền kề với Khu di tích Thành Cổ	800	500	Trường THPT thị xã đối ứng 100 triệu (Thường trực HĐND thị xã đã có Thông báo)
II	Công trình do phường, xã là chủ đầu tư						3.850	

