

Số: **198**/BC-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày **18** tháng **12** năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020**

Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2020, Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư công tại Ban QLDA-ĐTXD-PTQĐ thị xã và báo cáo những nội dung sau:

#### **I. Tổ chức giám sát:**

Thường trực HĐND thị xã đã ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát, Kế hoạch số 177/QĐ-HĐND, ngày 30/11/2020 về việc giám sát thực hiện dự án đầu tư công năm 2020, quy định nội dung, thời gian giám sát. Nghiên cứu các văn bản, tài liệu báo cáo liên quan; trực tiếp khảo sát các công trình dự án do Ban QLDA-ĐTXD làm chủ đầu tư; nắm bắt, làm rõ các nội dung liên quan về tiến độ thực hiện, chất lượng các công trình, dự án; những khó khăn, vướng mắc để đề xuất tháo gỡ.

#### **II. Kết quả giám sát.**

##### **1. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư công.**

###### ***1.1. Việc quản lý, chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư công:***

Tính đến ngày 30/11/2020, Ban QLDA – ĐTXD&PTQĐ được giao làm chủ đầu tư 09 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 184,927,961,000 đồng.

Ban QLDA-ĐTXD thị xã chấp hành tốt các quy định pháp luật về đầu tư công từ khâu lập chủ trương đầu tư, lập dự án, lập thiết kế dự toán, trình phê duyệt. Trong quá trình triển khai dự án, đã chấp hành nghiêm túc các quy định về giám sát, nghiệm thu thanh toán. Các công trình hoàn thành cơ bản được trình duyệt quyết toán kịp thời và bàn giao cho đơn vị tiếp nhận đưa vào sử dụng.

###### ***1.2. Tiến độ thi công và giải ngân vốn***

###### ***1.2.1. Dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị, thị xã Quảng Trị.***

Tổng mức đầu tư 119.856.000.000 đồng; bao gồm 22 công trình nâng cấp nền mặt đường, bó vỉa hè, lát vỉa hè, thoát nước và 10 tuyến lắp đặt điện chiếu sáng; thời gian thực hiện từ năm 2018-2022.

- Kế hoạch vốn 3 năm, từ 2018-2020 là 69 tỷ đồng. Đã bố trí 64 tỷ. Trong đó, ngân sách tỉnh: 19 tỷ; ngân sách thị xã 45 tỷ.

- Tổng khối lượng thực hiện đến hết năm 2020 ước đạt 47 tỷ đồng đạt 66% giá trị hợp đồng. (Chưa tính chi phí GPMB 8 tỷ đồng, Chi phí khác 9 tỷ đồng).

- Tình hình thực hiện dự án:

+ Các hạng mục đường đã hoàn thành: Đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Lê Quý Đôn, Đoàn Thị Điểm, Trần Thị Tâm, Kiệt 116 Hai Bà Trưng, Phan Thành Chung (tuyến chính).

+ Các hạng mục điện đã hoàn thành: Nguyễn Hoàng, Bà Triệu, Phan Bội Châu, Yết Kiêu, Trần Thị Tâm.

+ Các hạng mục đường đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2020: Ngô Thị Nhậm, Lê Thế Tiết, Bùi Dục Tài.

+ Các hạng mục điện đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 và trước tết Tân Sửu: Đường An Đôn, Lê Hồng Phong (kéo dài), Hồ Xuân Hương.

+ Các hạng mục chuyên sang giai đoạn 2021 – 2022: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thành Chung (1/2 tuyến), Ngô Quyền, Bà Triệu, Nguyễn Trường Tộ, Phú Lệ, Nguyễn Bình Khiêm, Lê Hồng Phong (lát vỉa hè), Lý Thái Tổ (lát vỉa hè), Lê Duẩn (lát vỉa hè), Lý Thường Kiệt (lát vỉa hè); Điện chiếu sáng đường Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu.

#### *1.2.2. Dự án cơ sở hạ tầng khu đô thị Võ Thị Sáu, giai đoạn 2.*

Dự án có tổng mức đầu tư 37.026.061.000, thời gian thực hiện từ 2019 – 2021. Kế hoạch vốn năm 2020 là 7,37 tỷ đồng. Đã giải ngân 7,147 tỷ đồng (đạt 97%)

*1.2.3. Dự án Kênh tiêu Như Lệ:* Tổng mức đầu tư là 7.906.000.000, vốn bố trí từ ngân sách tỉnh là 3,32 tỷ; khối lượng thực hiện 65% giá trị hợp đồng; giải ngân 2,85 tỷ đồng (đạt 86%).

*1.2.4. Dự án Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía Tây đường Nguyễn Trường Tộ:* Tổng mức đầu tư 7.876.307.000; Kế hoạch vốn 3 tỷ đồng, đã bố trí 2,0 tỷ đồng; khối lượng thực hiện đạt 50% so với hợp đồng; đã giải ngân 1,9 tỷ đồng (đạt 95%).

*1.2.5. Công trình Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi - Nguyễn Viết Xuân:* Tổng mức đầu tư 797,071.000; kế hoạch vốn 625 triệu đồng, đã bố trí 500 triệu đồng; khối lượng thực hiện đạt 100% so với hợp đồng; đã giải ngân 500 triệu đồng (đạt 100% vốn bố trí). Công trình đã hòa thành.

*1.2.6. Công trình Xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường tránh thị xã Quảng Trị đến cầu qua kênh Nam Thạch Hãn:* Tổng mức đầu tư 1.366.909.000; Kế hoạch vốn 816 triệu đồng, đã bố trí 816 triệu đồng; Đạt 92% khối lượng so với hợp đồng; đã giải ngân 780 triệu đồng (đạt 96%)

*1.2.7. Dự án Hệ thống điện trang trí đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ:* Tổng mức đầu tư 3.620.670.000; Kế hoạch vốn 3,3 tỷ đồng, đã bố trí 3,3 tỷ đồng; Tiến độ thi công đạt 98% khối lượng so với hợp đồng; giải ngân 2,9 tỷ đồng (đạt 88%).

*1.2.8. Dự án Trường TH&THCS Lý Tự Trọng; Hạng mục: Nhà bán trú, mở rộng nhà học, cải tạo nhà học 08 phòng, cải tạo nhà học 06 phòng, cải tạo nhà hiệu bộ:* Tổng mức đầu tư 3.278.943.000; Nguồn hỗ trợ của TĐ dầu khí 3 tỷ đồng (đã chuyển 2,5 tỷ); đạt 95% khối lượng so với hợp đồng; đã giải ngân 2,5 tỷ đồng

1.2.9. Dự án Trường mầm non Hoa Mai (2018-2020): Tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng (NS tỉnh 2,4 tỷ, NS thị xã 0,8 tỷ). Đã hoàn thành dự án

## **2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân**

### **2.1. Tồn tại hạn chế.**

- Tiến độ thi công một số dự án chưa đảm bảo kế hoạch. Dự án Kênh tiêu Như Lệ và một số hạng mục công trình thuộc dự án Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị chậm tiến độ. 03 tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Quyền, Nguyễn Bình Khiêm và 01 tuyến điện chiếu sáng (Nguyễn Bình Khiêm) chưa triển khai thực hiện trong năm 2020.

- Một số dự án phải tăng hoặc giảm tổng mức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư của HĐND thị xã.

- Một số kiến nghị của Thường trực HĐND tại Kết luận giám sát số 147/TB-HĐND, ngày 6/11/2019 đến nay chưa thực hiện.

### **2.2. Nguyên nhân.**

- Nguồn vốn bố trí cho các dự án thường tập trung vào cuối năm. Ảnh hưởng của dịch covid nên việc huy động nhân lực gặp khó khăn, những tháng cuối năm 2020 xảy ra lũ lụt, thời tiết không thuận lợi, không thi công được nên ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

- Thời gian thực hiện công tác khảo sát, lập thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án khá ngắn, chưa tính hết các phương án tối ưu, dẫn đến phải điều chỉnh quy mô công trình, dự án.

- Giải phóng mặt bằng một số công trình gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp của một số cơ quan đơn vị với chủ đầu tư có khi còn thiếu chặt chẽ.

## **III. Kiến nghị.**

### **1. Đề nghị Ban QLDA-ĐTXD thị xã:**

- Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý xây dựng công trình, kiểm soát chặt chẽ quy mô đầu tư của các công trình đã được phê duyệt, thực hiện đúng mức vốn kế hoạch được giao; đôn đốc nhà thầu thi công các công trình đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình; quản lý tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn theo kế hoạch. Phần đầu hoàn thành trước tết Nguyên đán Tân Sửu các công trình đường: Ngô Thị Nhậm, Lê Thế Tiết, Bùi Dục Tài; điện chiếu sáng: đường An Đôn, Lê Hồng Phong (kéo dài), Hồ Xuân Hương.

- Tổ chức thi công dứt điểm bó vỉa hè đường Trần Phú, Lê Hồng Phong; chỉ đạo nhà thầu xử lý công thoát nước đường Nguyễn Bình Khiêm; kiểm tra, yêu cầu nhà thầu thi công hoàn thành công trình thoát nước Nguyễn Trường Tộ theo Thông báo số 147/TB-HĐND, ngày 6/11/2019 của Thường trực HĐND thị xã.

- Rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại đã được kết luận tại Báo cáo kết quả kiểm toán số 64/BC-TB-KVII, ngày 19/11/2020, của Kiểm toán khu vực II về: Công tác khảo sát, lập thẩm định, trình phê duyệt thiết kế dự án gói thầu; Công tác thương thảo, ký kết hợp đồng; quản lý hợp đồng; Công tác quản lý tiến độ, quản lý

chất lượng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thu hồi những khoản chi không đúng quy định theo các kết luận thanh tra, kiểm toán.

- Thực hiện đúng các quy định về nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao, đưa các công trình hoàn thành vào sử dụng.

## **2. Đề nghị UBND thị xã.**

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các địa phương nơi thực hiện dự án tăng cường phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện đảm bảo các quy định về đầu tư công, tiến độ thi công và chất lượng các công trình theo nghị quyết của HĐND thị xã và các kế hoạch đã đề ra.

- Đối với dự án nâng cấp hệ thống giao thông đô thị: UBND thị xã rà soát các hạng mục còn lại của dự án để xác định thứ tự ưu tiên thực hiện trong năm 2021; trong đó ưu tiên lát vỉa hè 4 tuyến đường thuộc dự án, báo cáo HĐND thị xã để theo dõi, giám sát; đối với các hạng mục đang tranh thủ các nguồn vốn khác, cần cân nhắc kỹ để ưu tiên huy động nguồn vốn...

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung xây dựng, tiến hành khai thác quỹ đất, đấu giá tài sản để tạo vốn, phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch.

- Tổ chức giám sát và đánh giá đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ và chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Kiểm soát và có biện pháp tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công.

Trên đây là báo cáo giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020. Thường trực HĐND báo cáo HĐND thị xã./.

### **Nơi nhận:**

- TT HĐND;
- UBND thị xã;
- Ban QLDA-ĐTXD-PTQĐ;
- Phòng TC-KH;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Phong**