

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

I. Kết quả triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm

1. Về kế hoạch vốn được bố trí trong 6 tháng đầu năm 2020

Tổng số vốn đầu tư phân cấp thị xã quản lý theo kế hoạch phân bổ đầu năm là **65,824 tỷ đồng**. Cụ thể: Nguồn XDCB tập trung tình cân đối: 4,605 tỷ đồng; Khai thác quỹ đất: 35,494 tỷ đồng; Thanh lý tài sản (Nguồn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thanh lý tài sản): 18,425 tỷ đồng; Tỉnh bổ sung có địa chỉ: 7,0 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã hỗ trợ thêm cho thị xã với số tiền là: 3,2 tỷ đồng, trong đó: Chương trình MTQG Nông thôn mới: 1,4 tỷ đồng; Khắc phục phòng chống thiên tai: 1,8 tỷ đồng.

Tổng số vốn tỉnh hỗ trợ thị xã để thực hiện các công trình, dự án trong 6 tháng đầu năm 2020 là: **15,76 tỷ đồng**¹.

Như vậy, tổng số vốn đầu tư phát triển năm 2020 phân cấp thị xã quản lý và chủ đầu tư là: **84,784 tỷ đồng**, giảm **3,023 tỷ đồng** so với kế hoạch năm 2019²

2. Tình hình giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn đầu tư năm 2020

Tuy dịch Covid – 19 đã có ảnh hưởng nhất định đến việc đầu tư xây dựng các công trình, nhưng UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, giải ngân kịp thời cho những khối lượng đã thực hiện đủ điều kiện thanh toán. Kết quả, 6 tháng đầu năm việc giải ngân vốn các công trình được thực hiện khá tốt. Cụ thể:

2.1: Nguồn ngân sách thị xã cân đối:

Tổng số nguồn vốn hiện có là 37.090 triệu đồng (Đạt 56,3% KH vốn được giao), trong đó: Nguồn XDCB tập trung: 4.605 triệu đồng; Nguồn khai thác quỹ đất: 25.485 triệu đồng³, đạt 71,8% kế hoạch năm, tỉnh bổ sung có địa chỉ: 7.000 triệu đồng. Riêng nguồn thanh lý tài sản chưa có, dự kiến sẽ tổ chức đấu giá trong tháng 7/2020.

Đến thời điểm 30/6/2020, tổng số vốn giải ngân ước đạt 34,683 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch, trong đó: Nguồn XDCB tập trung tình cân đối: 2,109 tỷ đồng, đạt

¹ Trường THCS Lý Tự Trọng: 86 triệu; Trường THCS Lương Thế Vinh: 400 triệu; Trường Tiểu Học Kim Đồng: 300 triệu; Trường THPT Nguyễn Huệ: 2.154 triệu; Thiết chế văn hóa xã Hải Lệ: 500 triệu; Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị: 9.000 triệu; Kênh tiêu Như Lệ: 3.320 triệu đồng;

² Trong tổng số nguồn vốn, chưa bao gồm chuyển nguồn năm 2019 chuyển sang: 7.423 triệu đồng; Tỉnh bổ sung cuối năm 2019 để thực hiện công trình: Điện trang trí cầu Thành Cổ, Điện trang trí đường Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền

³ Nguồn thu từ khai thác quỹ đất 2019 nộp vào NS năm 2020: 15.747 triệu đồng; Thu từ đấu giá khai thác quỹ đất (Ngày 30/5/2020): 12.571 triệu đồng. NS thị xã được hưởng: 28.318 *90% = **25.485** triệu đồng

45,8% kế hoạch (trong đó tạm ứng năm 2019 chuyển sang 122 triệu đồng); Khai thác quỹ đất: 24,179 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch (trong đó đã giải ngân năm 2019 chuyển sang là 7,183 tỷ đồng; giải ngân thuộc KH năm 2020: 16,996 tỷ đồng, đạt 47,9% KH); tình bổ sung có địa chỉ: 8,183 tỷ đồng; nguồn thanh lý tài sản: chưa thực hiện do chưa có nguồn.

2.2: Nguồn tỉnh hỗ trợ để thực hiện các chương trình, mục tiêu:

Đến thời điểm 30/6/2020, ước giải ngân được 9,8 tỷ đồng⁴, đạt 62,4% KH. Một số công trình giải ngân tốt như: Trường THPT Nguyễn Huệ (100% KH), Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị, trường Tiểu học Kim đồng,.....

3. Tình hình thực hiện một số công trình:

3.1 Các công trình khởi công mới

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị xã đã triển khai đầu tư 9 công trình mới⁵ có tổng mức đầu tư 17,8 tỷ đồng với kế hoạch vốn đã được bố trí trong năm 2020 là 11,2 tỷ đồng, đạt 62,9% tổng dự toán.

Hiện nay, các công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công như: Xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường tránh thị xã Quảng Trị đến cầu qua kênh chính Nam Thạch Hãn; Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn qua trung tâm thị xã Quảng Trị; Kè chống sạt, lở khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn hạ lưu cầu Ngô Quyền; Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía tây đường Nguyễn Trường Tộ; Một số công trình đã cơ bản hoàn thành như: Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi - Nguyễn Viết Xuân; Hệ thống điện trang trí đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ; Sửa chữa Hội trường UBND phường 2;

Bên cạnh đó, một số công trình: Bê tông giao thông nội phường, điện chiếu sáng hẻm kiệt cũng được UBND các phường xã tích cực triển khai ngay những tháng đầu năm 2020.

Ngoài ra, thị xã đang triển khai thi công trình: Trường TH&THCS Lý Tự Trọng từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng (Tập đoàn dầu khí hỗ trợ: 3,0 tỷ đồng).

3.2 Các công trình chuyển tiếp.

Tiếp tục dồn đốc tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp: Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị⁶; Đường giao thông phường An Đôn; cơ sở hạ tầng Võ Thị Sáu (giai đoạn 2); Kênh tiêu Như Lệ; theo kế hoạch vốn được phân bổ.

⁴ Ngân sách tỉnh cân đối theo tiêu chí: 486/486 triệu đồng; Ngân sách tỉnh cân đối: 5.000/5000 triệu đồng; Nguồn xổ số: 2.454/2.954 triệu đồng; Dự phòng ngân sách tỉnh cân đối: 0/4.000 triệu đồng; TW hỗ trợ có mục tiêu: 1.900/3.320 triệu;

⁵ Xây dựng hệ thống thoát nước, bó vỉa đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường tránh thị xã Quảng Trị đến cầu qua kênh chính Nam Thạch Hãn; Khắc phục, nạo vét khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn qua trung tâm thị xã Quảng Trị; Kè chống sạt, lở khẩn cấp tuyến kênh tiêu thoát lũ đoạn hạ lưu cầu Ngô Quyền; Hệ thống điện chiếu sáng đường Lê Lợi - Nguyễn Viết Xuân; Hệ thống điện trang trí đường Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ; Cải tạo, chỉnh trang hồ trồng cây đường Trần Hưng Đạo; Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía tây đường Nguyễn Trường Tộ; Nhà Văn hóa KP7, Phường 3; Sửa chữa Hội trường UBND phường 2

⁶ Khối lượng công việc còn lại của 3 tuyến đường: Đường Phan Châu Trinh, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Bình Khiêm. Thi công mới: Ngõ Thị Nhậm, Nguyễn Hoàng,

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn⁷.

5. Một số tồn tại, hạn chế, khó khăn

- Do nhiều nguyên nhân khác nhau mà việc triển khai đấu giá thanh lý tài sản và trụ sở một số cơ quan bị chậm; Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều hành đầu tư XDCB.

- Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm. Một số công trình tuy đã có kế hoạch nhưng chưa có nguồn để bố trí như: Nguồn xổ số, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh cân đối.

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch XDCB 6 tháng cuối năm 2020

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công trình khởi công mới và chuyển tiếp trong năm 2020 theo kế hoạch vốn như: Cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Thị Sáu (GĐ 2) để phục vụ khai thác quỹ đất trong năm 2020 và những năm tiếp theo; Các tuyến đường thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị; Hệ thống đường giao thông khu dân cư phía tây đường Nguyễn Trường Tộ;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch khai thác quỹ đất (Đợt 2: tháng 7 – 8; Đợt 3: tháng 12), thanh lý tài sản (Đợt 1: tháng 7-8; đợt 2: tháng 12) để đảm bảo đủ nguồn bố trí theo kế hoạch.

- Tập trung công tác giải ngân vốn của các công trình, đảm bảo đạt 100% KH.

- Tích cực tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở, ngành cấp tỉnh để thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 51/TB – UBND ngày 8/5/2020 của UBND tỉnh.

- Chủ động xây dựng danh mục, chuẩn bị hồ sơ, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Sở ngành liên quan của tỉnh để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021 – 2025. Chỉ đạo, sớm hoàn thành hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó: tập trung vào những công trình đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Thông báo số 51/TB – UBND ngày 8/5/2020⁸.

- Hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Hoàn thành chủ trương đầu tư, trình HĐND thị xã phê duyệt dự án: Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt và các dự án khởi công mới năm 2021.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình chuyển tiếp trên địa bàn. Kịp thời hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành. Chỉ đạo rà soát, xem xét khả năng cân đối

⁷ Khu đất hoán đổi đất dự án Khu vực phát triển đô thị Bắc Thành Cổ, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến Xuân - Quy Vĩnh, GPMB công trình đường dây kV Đông Hà - Huế, 550kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi; Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua thị xã Quảng Trị); ...

⁸ Đường Võ Văn Kiệt; Kè bờ sông Thạch Hãn đoạn từ cầu Thạch Hãn đến chợ thị xã Quảng Trị kết hợp chỉnh trang đô thị; Hệ thống thu gom, thoát nước và chống ngập lụt trung tâm thị xã; Cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Hải Lệ (GĐ 2); Nâng cấp cơ sở vật chất một số trường học, trạm y tế;

nguồn lực để hoàn thành hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2021.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XD CB 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, UBND thị xã báo cáo trình HĐND thị xã.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch - Đầu tư;
- TT HĐND thị xã;
- CT, PCT, UV UBND thị xã;
- Các cơ quan, ban ngành thị xã;
- Lưu: VT, LT. *m*

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Văn Ngọc Lâm