

Số: 122/BC-UBND

Thị xã Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tiến độ triển khai dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

Kính gửi: Thường trực HĐND thị xã Quảng Trị.

Dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị đã được HĐND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 440/NQ-HĐND ngày 27/10/2016; Phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/11/2020; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 06/02/2018.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, trên cơ sở Thông báo số 73/TB-HĐND ngày 03/6/2021 của HĐND thị xã Quảng Trị, UBND thị xã báo cáo các nội dung như sau:

1. Về quy mô đầu tư: Đầu tư, nâng cấp mặt đường, thoát nước, vỉa hè và lắp đặt điện chiếu sáng cho 26 tuyến đường (*Theo phục lục đính kèm*).

2. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 đến 2022.

3. Tổng mức đầu tư dự án: 119.678.861.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 73.790.991.000 đồng;
- Chi phí đền bù, GPMB: 24.905.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 1.376.537.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 6.132.861.000 đồng;
- Chi phí khác: 5.237.819.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 8.235.653.000 đồng.

4. Nguồn vốn đầu tư

- Ngân sách Tỉnh bố trí: 50 tỷ đồng.
- Nguồn vốn còn lại: Ngân sách thị xã bố trí.

5. Tiến độ thực hiện dự án

5.1. Từ năm 2018 đến năm 2020: Dự án đã triển khai cơ bản hoàn thành 17 tuyến đường: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Hoàng, Trần Bình Trọng (*bó vỉa, thoát nước*), Lê Quý Đôn, Phan Thanh Chung (*nhánh chính*), Đoàn Thị Điểm, Phan Chu Trinh, Lê Thế Tiết, Bùi Dục Tài, Trần Thị Tâm, kiệt 116 Hai Bà Trưng, Bà Triệu (*điện chiếu sáng*), Phan Bội Châu, Yết Kiêu, Hồ Xuân Hương, An Đôn.

5.2. Thực hiện năm 2021:

a. Trong 6 tháng đầu năm 2021

- Sáu tháng đầu năm 2021 tiếp tục thi công:

+ Hoàn thành các hạng mục: Đường Phan Thanh Chung (nhánh rẽ sát Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã), Đường Ngô Thì Nhậm.

+ Tiếp tục thi công đường Nguyễn Trường Tộ, khối lượng thực hiện đến nay đạt 30% giá trị).

+ Hiện nay Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ đang chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện đúc các cấu kiện đúc sẵn để chuẩn bị thi công tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Ngô Quyền.

b. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021

- UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn đốc triển khai thi công:

+ Hoàn thành thi công: Đường Ngô Quyền, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bình Khiêm.

+ Hoàn thành thi công lát vỉa hè các tuyến đường Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt. Riêng lát vỉa hè đường Lê Duẩn: Tuyến đường này thuộc các đơn vị cấp trên quản lý, vì vậy UBND thị xã đã có văn bản báo cáo, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét ưu tiên thực hiện để đảm bảo đồng bộ, trường hợp không được xem xét bố trí thực hiện, UBND thị xã sẽ xem xét đưa vào kế hoạch năm 2022.

Theo quy mô đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã có 26 tuyến, trong đó về **hạng mục lát vỉa hè** có 4 tuyến đường Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt và Lê Duẩn; Vì vậy, UBND thị xã sẽ triển khai thực hiện trong phạm vi các hạng mục lát vỉa hè của dự án như trên; Về tỷ lệ huy động đóng góp, UBND thị xã đã báo cáo đề xuất Thường trực HĐND thị xã xem xét cho chủ trương thực hiện tại công văn 582/UBND-DA ngày 21/5/2021, kính đề nghị HĐND thị xã xem xét thống nhất để UBND thị xã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Riêng đối với tuyến Nguyễn Trường Tộ: UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ chỉ đạo, đơn đốc đơn vị thi công tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phần đầu hoàn thành phía phải tuyến trong tháng 7/2021, trường hợp đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung cam kết về tiến độ, UBND thị xã giao Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ nghiên cứu tham mưu chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công và đề xuất phương án thi công đảm bảo đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong tháng 9/2021.

- Về cân đối nguồn vốn:

+ Vốn còn nợ các năm trước chuyển sang khoảng 4 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách thị xã năm 2020 chuyển sang: 7,1 tỷ. (Năm 2021, ngân sách thị xã không bố trí)

+ Ngân sách Tỉnh bố trí năm 2021: 3 tỷ.

Nhu cầu vốn thực hiện năm 2021 khoảng 11,5 tỷ đồng; Do đó, nguồn vốn còn thiếu $(11,5+4)-(7,1+3)=5,4$ tỷ.

UBND thị xã sẽ báo cáo, đề nghị Tỉnh xem xét bổ sung 5,4 tỷ vào cuối năm 2021 để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

6. Các hạng mục còn lại: Tiếp tục triển khai theo kế hoạch năm 2022 và kết thúc dự án, gồm:

6.1. Các hạng mục trong dự án:

- Mặt đường và thoát nước đường Phú Lệ.
- Lát vỉa hè đường Lê Duẩn.

6.2. Các hạng mục đề nghị bổ sung, điều chỉnh gồm có (không thay đổi tổng mức đầu tư):

- UBND thị xã đã có Tờ trình số 953/TTr-UBND ngày 14/9/2020, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét cho điều chỉnh một số hạng mục của dự án hiện, đã và đang triển khai.

- Hiện nay, qua quá trình rà soát, UBND thị xã đang trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh 04 hạng mục để có cơ sở tiếp tục triển khai trong năm 2022 và kết thúc dự án, gồm có:

- + Đường nối đường Bà Triệu và Bùi Dục Tài
- + Thoát nước hạ lưu đường Nguyễn Bình Khiêm
- + Đường Phan Bội Châu (bổ sung thảm nhựa 500m)
- + Đường Nguyễn Hoàng (Đoạn nối tiếp Phường 1 đến Cầu thứ 2, chiều dài khoảng 3km)

UBND thị xã kính báo cáo Thường trực HĐND thị xã biết./.

Nơi nhận:

- Như trên; *A*
- BTV Thị ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND;
- Phòng TC-KH;
- Phòng QLĐT;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ;
- Lưu VT, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Anh
Nguyễn Thị Mai Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Số : 953 / TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Quảng Trị, ngày 14 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v xin điều chỉnh một số nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi và
Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án
Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 22572
ĐẾN Ngày: 15/9
Chuyên: CN
Số và ký hiệu HS: Dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị đã được HĐND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 440/NQ-HĐND ngày 27/10/2016; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 06/02/2018.

Kính gửi : UBND tỉnh Quảng Trị.

Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị đã được HĐND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 440/NQ-HĐND ngày 27/10/2016; UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 06/02/2018.

Dự án bao gồm: Nâng cấp mặt đường, thoát nước, vỉa hè cho 22 tuyến đường và lắp đặt điện chiếu sáng cho 10 tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án: 119.678.861.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 73.790.991.000 đồng;
- Chi phí đền bù, GPMB: 24.905.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 1.376.537.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 6.132.861.000 đồng;
- Chi phí khác: 5.237.819.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 8.235.653.000 đồng.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 đến 2020.

Dự án triển khai thi công từ năm 2018.

Từ năm 2018 đến nay, dự án đã triển khai cơ bản hoàn thành 11 tuyến đường, 4 tuyến điện chiếu sáng. Sẽ triển khai tiếp trong quý IV/2020 3 tuyến đường và 6 tuyến điện chiếu sáng. Tổng kinh phí thực hiện đến hết năm 2020 ước đạt 80 tỷ đồng chiếm hơn 70% dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, từ thực tế phát triển đô thị, nhu cầu phát sinh do kiến nghị của cử tri, công tác GPMB dự án phức tạp, chi phí đền bù GPMB sẽ phát sinh tăng cao, vượt chi phí trong tổng mức...nên UBND thị xã Quảng Trị kính đề nghị UBND tỉnh cho phép được điều chỉnh một số nội dung sau:

1, Về Chủ trương đầu tư:

Kính đề nghị UBND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 440/NQ-HĐND ngày 27/10/2016 nâng tỷ lệ hỗ trợ kinh phí của ngân sách tỉnh hỗ trợ 50 tỷ, Vốn ngân sách thị xã và các nguồn vốn xã hội hóa 70 tỷ theo tinh thần Thông báo

số 51/TB-UBND ngày 08/5/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sơn Bình tại buổi làm việc với UBND thị xã Quảng Trị.

2, Về Dự án:

Xin phép được điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 với các nội dung sau:

- Thời gian thực hiện dự án: tăng thêm 1 năm, từ 2017 - 2021.

Lý do: Nguồn vốn huy động chưa đủ để triển khai hoàn thành dự án vào năm 2020 (Vốn bố trí đến hết năm 2020: Vốn tỉnh hỗ trợ 19/30 tỷ, Vốn ngân sách thị xã 50/90 tỷ).

- Nội dung, quy mô dự án:

a, Điều chỉnh giám:

Cắt giảm toàn bộ hạng mục đường Lý Thái Tổ và hạng mục đường Trần Bình Trọng do 2 tuyến đường này đã được UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải sử dụng nguồn vốn bảo trì giao thông để đầu tư riêng.

b, Điều chỉnh tăng:

+ Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu xin bổ sung hệ thống thoát nước (trước đây do tính toán nguồn lực hạn chế nên tuyến đường này chỉ nâng cấp mặt đường, chưa đầu tư thoát nước dọc, nhưng sau trận mưa lớn giữa năm 2019 tuyến đường này ngập nặng nếu không bổ sung thoát nước dễ dẫn đến ngập úng khu vực này).

+ Tuyến đường Nguyễn Hoàng xin bổ sung thảm nhựa toàn bộ mặt đường thay vì chỉ thảm bù trên công thoát nước (trong vài năm trở lại đây, lưu lượng giao thông trên tuyến đường này tăng cao do vận chuyển cát, sỏi và đất để thi công các công trình trên địa bàn và khu vực nên mặt đường bị xuống cấp, xin bổ sung thảm toàn bộ mặt đường).

3, Về thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:

Xin phép được điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán với các nội dung sau:

- Điều chỉnh thiết kế tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Hoàng với các nội dung xin điều chỉnh của dự án đã nêu tại mục 2.

- Tuyến Phan Chu Trinh xin điều chỉnh các nội dung:

+ Thiết kế lại nút giao giữa Quốc Lộ 1A, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền và Kiệt 05 Trần Hưng Đạo để bảo đảm an toàn giao thông (đoạn vượt nối với Quốc Lộ 1A rất dốc, dễ xung đột giao thông cần thiết kế lại nút giao phân luồng giao thông phù hợp).

+ Chuyển hệ thống thoát nước dọc được thiết kế đi trên vỉa hè xuống lòng đường do công tác GPMB phức tạp, tốn kém kinh phí đồng thời dành quỹ đất trên vỉa hè để sau này bố trí hệ thống đường ống thoát nước thải.

+ Mở rộng mặt cắt đường đoạn từ Km 0+615.79 đến Km 0+793.39 từ 7 mét (1+5+1) lên 9 mét (1+7+1), bố trí hệ thống thoát nước dọc (đoạn đường này có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, lượng xe cộ đi lại nhiều nên nhân dân trên tuyến đề nghị mở rộng mặt đường đảm bảo nhu cầu giao thông).

+ Đoạn từ Km 0+793.39 đến cuối tuyến xin bổ sung thêm thoát nước dọc để chống ngập úng.

- Tuyến đường Trần Phú xin bổ sung tăng chiều dài thoát nước mưa trái, phải tuyến thêm khoảng 90 mét (do quá trình xây dựng đô thị làm thay đổi thoát nước chung của khu vực, phải nối thêm thoát nước để đổ ra vùng Bàu Hói).

- Tuyến đường Ngô Thị Nhậm xin bổ sung nâng cấp thảm nhựa mặt đường đoạn từ đường Trần Phú đến đường Lý Thường Kiệt (Do trước đây hạn chế kinh phí nên chưa đưa đoạn này vào dự án) và bổ sung một số đoạn cống thoát nước trên tuyến.

- Tuyến đường Trần Bình Trọng: Xin bổ sung điện chiếu sáng đoạn nối từ ngã sáu giao đường tránh Quốc Lộ 1A đến Cầu qua Kênh chính trên Kênh thủy lợi Nam Thạch hãn đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và nhất là tại nút giao ngã sáu.

- Tuyến đường Phan Thanh chung xin bổ sung thảm nhựa vượt nối đoạn giao với đường Phan Bội Châu; lát bê tông một số đoạn thoát nước rãnh hồ tránh xói lở đất do độ dốc thoát nước lớn.

- Tuyến đường Lê Quý Đôn xin bổ sung lát gạch vỉa hè đoạn trước Trường Tiểu học-Trung học cơ sở Lý Tự Trọng (cơ sở Tiểu học) và sau Trường Quân sự tỉnh tạo mỹ quan và vệ sinh môi trường trước trường học.

4. Về tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn:

- Những nội dung điều chỉnh tăng, giảm không làm tăng tổng mức đầu tư dự án.


- Về cơ cấu vốn: Xin điều chỉnh cơ cấu vốn như đã đề nghị ở trên là: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 50 tỷ, Vốn ngân sách thị xã và các nguồn vốn xã hội hóa 70 tỷ.

UBND thị xã trân trọng kính trình UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương, UBND thị xã sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để trình các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng thẩm định để trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Sở Xây dựng;
- Sở KH&ĐT;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TC-KH, Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ;
- Lưu VP, VT.

TM/UBND THỊ XÃ
CHỦ TỊCH



Văn Ngọc Lâm

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **582** /UBND-DA

Thị xã Quảng Trị, ngày **21** tháng **5** năm 2021

“V/v đề xuất mức đóng góp của các hộ dân
để lát vỉa hè các tuyến đường thuộc dự án
Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã.

Kính gửi: HĐND thị xã Quảng Trị.

Năm 2021, UBND thị xã tiếp tục triển khai dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã, trong đó có triển khai lát vỉa hè 4 tuyến đường Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt và Lê Duẩn. Riêng tuyến Lê Duẩn, UBND thị xã dự kiến sẽ đề nghị Tổng cục đường bộ triển khai (tuyến đường Quốc Lộ IA do ngành quản lý), 3 tuyến còn lại cố gắng triển khai hoàn thành trong năm 2021.

Để có cơ sở triển khai mức thu đóng góp của các hộ dân trên địa bàn có nhà, đất mặt tiền của các tuyến đường sẽ triển khai lát vỉa hè, UBND thị xã báo cáo HĐND thị xã thống nhất như sau:

1, Tính pháp lý của việc thu tiền đóng góp của nhân dân theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm:

1.1. Đối với các văn bản phê duyệt dự án của cấp tỉnh:

-Tại Nghị quyết số 440/NQ-HĐND ngày 27/10/2016 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10/11/2000 của HĐND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã tại mục cơ cấu nguồn vốn có ghi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50.000 triệu; Ngân sách phân cấp thị xã quản lý và các nguồn vốn xã hội hóa: 69.856 triệu đồng.

-Tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 06 tháng 2 năm 2018 V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã tại mục nguồn vốn đầu tư có ghi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30.000 triệu; Ngân sách phân cấp thị xã quản lý và các nguồn vốn xã hội hóa: 89.856 triệu đồng.

Như vậy, các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có xác định nguồn vốn để đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã có nguồn vốn xã hội hóa nhưng không xác định mức xã hội hóa cụ thể.

1.2. Đối với các văn bản của thị xã.

-UBND thị xã giao các cơ quan chức năng tìm trong hồ sơ lưu trữ không thấy có Nghị quyết HĐND thị xã ở các nhiệm kỳ trước ban hành mức thu xã hội hóa lát vỉa hè các tuyến đường đã thực hiện như: Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền.

-Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại Phòng TC-KH thì trước đây khi tổ chức lát vỉa hè đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền, UBND thị xã có Quyết

định phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật số 341/QĐ-UBND, 342/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 và 355/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 tại mục 8. Nguồn vốn đầu tư của các Quyết định trên có ghi:

*Phần bó vỉa hè: Vốn ngân sách nhà nước 100%. Riêng Quyết định 355/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 ghi: Phần bó vỉa hè, mương thoát nước và hố trồng cây vốn ngân sách nhà nước 100%

*Lát vỉa hè, hố trồng cây: Vốn ngân sách nhà nước 50%, nhân dân đóng góp 50%. Trước mắt ngân sách ứng trước 70%, sẽ thu lại 20% từ nhân dân đóng góp sau.

*Tuy nhiên, theo trao đổi của các đồng chí lãnh đạo UBND các phường triển khai lát vỉa hè vào thời điểm đó thì phần thu lại 20% từ nhân dân đóng góp sau đó không thực hiện được. Như vậy mức đóng góp của nhân dân để lát vỉa hè 3 tuyến đường trên chỉ tính phần lát vỉa hè là 30%.

2, Đề xuất mức thu tiền đóng góp của các hộ dân đối với việc lát vỉa hè các tuyến đường thuộc dự án: Nâng cấp hệ thống đường giao thông đô thị thị xã.

-Chi phí để lát vỉa hè cho 1 m² (chỉ tính phần bê tông móng, vỉa , gạch tazzero và nhân công là 238.000 đồng/1m².

-UBND thị xã đề xuất thu theo tỷ lệ là 30%. Mức thu tính cho 1m² là 71,400 đồng/1m².

-Các đối tượng miễn giảm đề xuất như sau: Hộ nghèo được miễn đóng góp; Các hộ có hoàn cảnh khó khăn có chiều rộng mặt tiền hơn 10 mét thì 10 mét đầu đóng góp 30%, từ mét 11 trở đi đóng góp 15%.

Đối với các tuyến đường còn lại, UBND thị xã sẽ giao các cơ quan chức năng xây dựng Đề án và trình HĐND xem xét ban hành nghị quyết để thực hiện.

Vậy UBND thị xã xin báo cáo và kính đề nghị HĐND thị xã xem xét quyết định để có cơ sở triển khai./. /kz

Nơi nhận :

- Như trên; /kz
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TC-KH, QLĐT, QLDA
- Lưu: VT.

TM. UBND THỊ XÃ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Mai Anh